



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ตามรายงานแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบุญมี บุญจันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านหัน (วุฒิวิทยาการ) ต่อจากถนนเส้นเดิม - บ้านนายอู๊ด บ้านหัน หมู่ที่ 1	227,000	226,000	8 พ.ค. 66	7 ก.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมหินคลุก จากบ้านนายบัวลา - บ้านนายวัฒนา บ้านหนองโอง หมู่ที่ 6	114,000	113,000	15 มิ.ย. 66	15 ก.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายประสิทธิ์ แจ็กจันทิก บ้านนาหนอง หมู่ที่ 7	93,000	93,000	8 พ.ค. 66	7 ก.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายซอยป่าไผ่ - ลำห้วยแก้งคำพิ บ้านนาหนอง หมู่ที่ 7	127,000	127,000	15 มิ.ย. 66	15 ก.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้า - บ้านนายหอม บ้านหันเมืองตะกั่ว หมู่ที่ 8	215,000	214,000	8 พ.ค. 66	7 ก.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากถนนเดิม) สายบ้านนายโด่ง - สระสวรรค์ บ้านหันเมืองตะกั่ว หมู่ที่ 8	135,000	134,000	8 พ.ค. 66	7 ก.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางพานทอง - บ้านนางหลงมา บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 9	215,000	214,000	25 เม.ย. 66	24 มิ.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปีเริ่มโครงการ	วัน เดือน ปีสิ้นสุดโครงการ	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสงวน - บ้านนางบุปผา บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 9	112,000	111,000	25 เม.ย. 66	24 มิ.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน จากบ้านนายโต้ง - บ้าน น.ส. จิตาพร สร้อยสูงเนิน บ้านหันเมืองตะกั่ว หมู่ที่ 8	12,000	0	-	-	ดำเนินการด้วยวิธีอื่น

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปีเริ่มโครงการ	วัน เดือน ปีสิ้นสุดโครงการ	
1	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	15,000	0	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการปลูกป่า รักษาสิ่งแวดล้อม	5,000	0	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่ดีมีสุขของประชาชน

3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
1	โครงการแข่งขันกีฬาระดับตำบล	350,000	349,685	18 กุมภาพันธ์ 2566	26 กุมภาพันธ์ 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ประจำหมู่บ้าน	82,500	82,500	15 กุมภาพันธ์ 2566	22 กุมภาพันธ์ 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาและถวายเทียนพรรษา	50,000	49,900	2 สิงหาคม 2566	2 สิงหาคม 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีลอยกระทง	100,000	95,500	8 พฤศจิกายน 2565	8 พฤศจิกายน 2565	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

3.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปีเริ่มโครงการ	วัน เดือน ปีสิ้นสุดโครงการ	
1	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	55,000	0	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระดับตำบล และระดับอำเภอ	5,000	0	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	108,045	90,000	1 ตุลาคม 2565	30 กันยายน 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	167,475	54,360	1 ตุลาคม 2565	30 กันยายน 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	625,800	682,200	1 ตุลาคม 2565	30 กันยายน 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

3.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปีเริ่มโครงการ	วัน เดือน ปีสิ้นสุดโครงการ	
1	โครงการโคราชเมืองสะอาด ตำบลบ้านหัน น่ายู่ หมู่บ้านนำมอง	20,000	0	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย	40,000	23,108.76	1 ตุลาคม 2565	30 กันยายน 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	20,000	28,030	1 มีนาคม 2566	30 มิถุนายน 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคติดต่ออื่น ๆ โรคระบาดอื่น ๆ และโรคประจำถิ่นต่าง ๆ	50,000	0	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
5	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหัน หมู่ที่ 1	20,000	20,000	26 กันยายน 2566	28 กันยายน 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหันโพธิ์ทอง หมู่ที่ 2	20,000	20,000	26 กันยายน 2566	28 กันยายน 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านศรีษะกระปือ หมู่ที่ 3	20,000	20,000	26 กันยายน 2566	28 กันยายน 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปีเริ่มโครงการ	วัน เดือน ปีสิ้นสุดโครงการ	
8	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหันสามัคคี หมู่ที่ 4	20,000	20,000	26 กันยายน 2566	28 กันยายน 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหันยางเอน หมู่ที่ 5	20,000	20,000	26 กันยายน 2566	28 กันยายน 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองโอง หมู่ที่ 6	20,000	20,000	26 กันยายน 2566	28 กันยายน 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านนาหนอง หมู่ที่ 7	20,000	20,000	26 กันยายน 2566	28 กันยายน 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหันเมืองตะกั่ว หมู่ที่ 8	20,000	20,000	26 กันยายน 2566	28 กันยายน 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
13	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านห้วยลึก หมู่ ที่ 9	20,000	20,000	26 กันยายน 2566	28 กันยายน 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ
14	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหันวังเรือ หมู่ที่ 10	20,000	20,000	26 กันยายน 2566	28 กันยายน 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านใหม่นา หนอง หมู่ที่ 11	20,000	20,000	26 กันยายน 2566	28 กันยายน 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
1	โครงการจัดตั้งศูนย์บริการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส	10,000	0	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการฟื้นฟูผู้พิการ	20,000	0	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	48,000	0	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการส่งเสริม สนับสนุนอาชีพแก่ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนชาวบ้าน	30,000	29,763	17 สิงหาคม 2566	18 สิงหาคม 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	40,000	0	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
6	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี	20,000	0	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
7	โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุและครอบครัว	40,000	37,700	10 เมษายน 2566	10 เมษายน 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	40,000	0	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่ดีมีสุขของประชาชน

3.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปีเริ่มโครงการ	วัน เดือน ปีสิ้นสุดโครงการ	
1	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนด้านสาธารณสุข	20,000	0	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการฝึกอบรมทบทวนและอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน อปพร.ตำบลบ้านหัน	30,000	0	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุทางถนน	40,000	39,810	29 ธ.ค. 2565 11 เม.ย. 2566	4 ม.ค. 2566 17 เม.ย. 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปีเริ่มโครงการ	วัน เดือน ปีสิ้นสุดโครงการ	
1	โครงการชุดบ่อทิ้งขยะโนนพะนังพร้อมรั้วกัน บ้านศรีชะกระบือ หมู่ที่ 3	292,000	212,000 (ผูกพัน)	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

4.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	10,000	0	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
1	โครงการตามกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือสั่งการกระทรวง และนโยบายของรัฐ	20,000	0	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์	10,000	52,260	7 กันยายน 2566	7 กันยายน 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการอบรม สัมมนา พัฒนาศักยภาพบุคลากร	200,000	171,625	14 กันยายน 2566	16 กันยายน 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	50,000	0	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีและให้ความรู้แก่ประชาชนผู้เสียภาษี	10,000	0	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

โครงการที่ดำเนินการจากเงินสะสม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
1	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฝายน้ำล้น บ้านนาหนอง หมู่ที่ 7 - บ้านหนองโอง หมู่ที่ 6	678,000	0	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายเชิดศักดิ์ - สามแยกป่าช้า หมู่ที่ 3 บ้านศรีชะกระปือ	466,000	466,000	27 ก.พ. 66	28 เม.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางแยกลานนายชัยวัฒน์ - ป่าช้า หมู่ที่ 3 บ้านศรีชะกระปือ	314,000	314,000	7 มี.ค. 66	6 พ.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการก่อสร้างรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดเพื่อระบายน้ำเสียระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหันวังเรือ หมู่ที่ 10	127,000	0	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านหันยางเอน	215,000	0	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านห้วยลึก	194,000	194,000	26 เม.ย. 66	25 มิ.ย. 66	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

โครงการที่ดำเนินการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปีเริ่มโครงการ	วัน เดือน ปีสิ้นสุดโครงการ	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.209-01 สายบ้านหัน - บ้านห้วยลึก ช่วงบ้านนายสมบูรณ์ - บ้านนายสัน บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	1,024,000	660,000	20 ม.ค. 66	20 เม.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ

- ปัญหาอุปสรรค

..... ไม่มีปัญหาอุปสรรค

- ข้อเสนอแนะ

..... ไม่มีข้อเสนอแนะ